

# Sanierung der Schloßstraße, 1. BA Baustand

# Baustand Regenwasserableitung Rennenbach

## Bereich Ehinger Straße




Nicht eingetragene Kabel  
BV Barth



# Baustand Regenwasserableitung Rennenbach

## Bereich unterhalb Landesstraße



# Wasserversorgung

## Bereich Rathaus



Rohrbrüche



# Wasserversorgung

## Bereich Ehinger Straße



Kreuzung Schlosstraße / Alemannenstraße

# Wasserversorgung

## Bereich Löwen bis Kapelle



Abbruch vorh. Wasserleitungsschacht,  
ca. 2,55 \* 2,35 \* 1,80 i.L.

Suchen des Hausanschlusses  
im Bereich Hs 63 / Hs 65



# Kanalisation

## Bereich Rathaus



# Kanalisation

## Bereich Löwen bis Kapelle



Kabel nicht im Bestandsplan

# Straßenbau

## Bereich Ehinger Straße



Änderung der Verkehrsführung:  
Stop-Stelle entfällt, statt dessen Vorfahrt achten  
und Halteverbot in der Schlossstraße im Bereich  
vor der Kreuzung



Untergrundverbesserung im Kreuzungsbereich

# Straßenbau

## Bereich Rathaus

Für Gehwege in der Ortsmitte:  
Betonpflaster Typ City Truck, Fa. Kronimus  
Wilder Verband 18/12 und 18/24  
Stärke 10 cm



## 2. Eingang Rathaus

Betonpflaster 10/20 als  
Fischgrätmuster statt Läuferverband,  
um einen Wechsel in den Fugen  
zu erreichen



# Kostensituation

## Projekt: Ausbau der OD Mühlhausen, 1. BA

Auftraggeber: Gemeinde Mühlhausen-Ehingen

### Aufstellung Mehrkosten

Stand 24.06.2022

	netto	brutto
Kanalisation		
offen		
Wasserversorgung		
zusätzliche Notversorgung (Mail 09.05.22)	8.000,00 €	9.520,00 €
Aufwand für Suchen der Leitungen 06.22	2.500,00 €	2.975,00 €
Aufwand für Rohrbrüche 04. - 05.22	2.500,00 €	2.975,00 €
Stichleitung Richtung Alemannenstraße	14.000,00 €	16.660,00 €
Änderung WV Bereich westlich Adler	offen	
	<u>27.000,00 €</u>	<u>32.130,00 €</u>
Straßenbau Gemeinde		
NA 1 Pflaster zweifarbig	3.835,70 €	4.564,48 €
NA 3 Mauerscheiben sandgestrahlt	1.413,80 €	1.682,42 €
Untergrundverbesserung Alemannenstraße	12.400,00 €	14.756,00 €
L-Steine nördlich Schultreppe und Anpassung L-Steine südlich Schultreppe	8.400,00 €	9.996,00 €
	<u>26.049,50 €</u>	<u>30.998,91 €</u>
Straßenbau Landkreis		
Belastetes Material (Schreiben vom 12.04.22) aus den ersten beiden Abschnitten zu erwarten aus 3. und 4. Abschnitt Untergrundverbesserung vor Rathaus		
Ferner steht im Raum:		
Anmeldung von Mehrkosten wegen:		
- Material- und Energiekostensteigerungen		
- drohenden Behinderungen aufgrund von Materiallieferengpässen des Ukraine-Krieges		



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!